



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: BANOBRAS 2010
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Modalidad de Asignación	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
					Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Finan.	
SE-URBANIZACION	1	18-mayo-2010	C	Asignación Directa	24-may-10	24-may-10	10-jul-10	09-ago-10	CONSTRUCCION DE 1.550 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	POMUCH	1.550 KM	700	\$ 746,872.32	\$ 742,398.00	\$ 742,398.00	100%	100%	JOSE ARTURO MUÑOZ RAMIREZ
SE-URBANIZACION	2	18-mayo-2010	C	Asignación Directa	24-may-10	19-jul-10	10-jul-10	03-sep-10	CONSTRUCCION DE 1.178 KM. Y RECONSTRUCCION DE 0.180 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	CHUNKANAN y POMUCH	1.358 KM	600	\$ 724,739.32	\$ 722,941.38	\$ 722,941.38	100%	100%	ABRIL ANGELICA CANTO ZAPATA
SE-URBANIZACION	3	19-mayo-2010	C	Asignación Directa	26-may-10	16-jul-10	14-jul-10	30-jul-10	CONSTRUCCION DE 1.316 KM. Y RECONSTRUCCION DE 0.344 KM. DE TERRACERIA DE 5.5 M. DE ANCHO PROM.	POMUCH	1.660 KM	800	\$ 716,614.00	\$ 714,070.93	\$ 497,321.14	100%	100%	GRUPO IVMAR CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.
SE-URBANIZACION	4	19-mayo-2010	C	Asignación Directa	26-may-10	15-jul-10	14-jul-10	07-sep-10	RECONSTRUCCION DE 1.459 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	SANTA CRUZ	1.459 KM	1200	\$ 475,111.16	\$ 469,880.31	\$ 469,880.31	100%	100%	ADRIANA BEATRIZ ROBLES CERVANTES
SE-URBANIZACION	5	20-mayo-2010	C	Asignación Directa	27-may-10	19-jul-10	16-jul-10	05-ago-10	CONSTRUCCION DE 1005.50 ML Y 0.904 KM. DE RECONSTRUCCION DE TERRACERIA DE 5 M. DE ANCHO PROM.	CUMPICH	1005.50 ML Y 0.904 KM	900	\$ 723,036.04	\$ 721,598.01	\$ 721,598.01	100%	100%	OSWALDO RENE CORDERO CANUL
SE-URBANIZACION	6	31-mayo-2010	C	Asignación Directa	07-jun-10	14-jun-10	13-ago-10	13-ago-10	RECONSTRUCCION DE 1.437 KM. DE TERRACERIA DE 5 M. DE ANCHO PROM.	DZITNUP	1.437 KM	1200	\$ 486,011.27	\$ 484,602.04	\$ 484,602.03	100%	100%	MARIA DEL CARMEN TUN PEREZ
SE-URBANIZACION	7	16-julio-2010	C	Asignación Directa	19-jul-10	20-jul-10	31-ago-10	10-ago-10	Reconstrucción de 7,817.2 M2. de terracería.	Nohalal	7,817.2 M2.	1200	\$ 601,469.47	\$ 588,442.86	\$ 588,442.86	100%	100%	CARLOS FCO. MARTINEZ DIONISIO
SE-URBANIZACION	8	16-julio-2010	C	Asignación Directa	19-jul-10	19-jul-10	19-ago-10	05-ago-10	Reconstrucción de 1.331 Km. de terracería de 5.80 M. de ancho promedio.	Pomuch	1.331 KM.	1500	\$ 633,291.14	\$ 632,186.45	\$ 632,186.45	100%	100%	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CISNIEGAS)
SE-URBANIZACION	9	20-julio-2010	C	Asignación Directa	23-jul-10	25-jul-10	30-ago-10	30-ago-10	RECONSTRUCCION DE 1.869 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROMEDIO.	HECELCHAKAN	1.869 KM.	1500	\$ 617,205.50	\$ 615,621.26	\$ 615,621.26	100%	100%	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
SF-PAVIMENTACION	10	23-julio-2010	C	Asignación Directa	27-jul-2010	27-jul-2010	30-ago-2010	28-ago-2010	PAVIMENTACION DE 0.133 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO DE AC-20 CON 6.00 M. DE ANCHO PROM.	HECELCHAKAN	0.133 KM.	800	\$ 224,914.96	\$ 223,266.21	\$ 196,251.80	100%	100%	DISEÑO CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V. (Ing. José Luis Cuevas Golib)
SF-Pavimentación	11	23-julio-2010	C	Asignación Directa	28-jul-2010	28-jul-2010	30-ago-2010	30-ago-2010	CONSTRUCCION DE 405.00 M2. DE CALLE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON 10 CMS. DE ESPESOR.	HECELCHAKAN	405.00 M2.	400	\$ 147,646.40	\$ 146,406.36	\$ 144,994.35	100%	100%	TOMAS ANTONIO ROMANO YAH



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: BANOBRAS 2010
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Modalidad de Asignación	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
					Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Finan.	
SE-URBANIZACION	12	28-julio-2010	C	Asignación Directa	30-jul-2010	30-jul-2010	15-sep-2010	10-sep-2010	RECONSTRUCCION DE 1.963 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROMEDIO	HECELCHAKAN	1.963 KM.	1500	\$ 648,413.59	\$ 647,855.71	\$ 647,855.71	100%	100%	INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S.A. DE C.V. (jose luis gomez rincon)
SE-URBANIZACION	13	30-julio-2010	C	Asignación Directa	03-ago-2010	03-ago-2010	15-sep-2010	15-sep-2010	CONSTRUCCION DE 0.921 KM. Y RECONSTRUCCION DE 0.430 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	VARIAS (Pocboc y Blanca Flor)	1.35 KM.	700	\$ 645,455.92	\$ 643,406.33	\$ 643,406.33	100%	100%	DAPA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
SE-URBANIZACION	14	06-agosto-2010	C	Asignación Directa	10-ago-2010	10-ago-2010	10-sep-2010	07-sep-2010	RECONSTRUCCION DE 1.224 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	MONTEBELLO	1.224 KM.	600	\$ 681,866.93	\$ 680,599.16	\$ 680,599.15	100%	100%	JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO
SG-ELECTRIFICACION	16	19-noviembre-2010	C	Asignación Directa	22-nov-2010	22-nov-2010	22-nov-2010	26-nov-2010	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION	HECELCHAKAN	.100 KM	350	\$ 74,879.62	\$ 74,724.31	\$ 74,724.31	100%	100%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V. (JOSUE IVAN)

Total: **\$8,147,527.64** **\$8,107,999.32** **\$7,862,823.09**