



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: HIDROCARBUROS 2010
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	No. De Obra	Modalidad de Asignación	Modalidad de Ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
				Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Finan.	
SE-URBANIZACIÓN	04-HD	Asignación Directa	C	05-jul-10	05-jul-10	10-sep-10	10-sep-10	Construcción de parque del bicentenario	Hecelchakán	1 parque	1500	\$ 748,558.70	\$ 745,294.40	\$ 745,024.13	100%	100%	DISEÑO CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V. (Ing. José Luis Cuevas Golib)

Total: **\$748,558.70** **\$745,294.40** **\$745,024.13**