



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS 2010**  
**100.14.10 Avance Físico - Financiero**

**INGRESOS PROPIOS 2010**  
**Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010**

Programa	Subprograma	No. De Obra	Modalidad de Asignación	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			% Avance		Acta de Entrega	
						Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Finan.	Si	No
SF-Pavimentación	010-Concreto	1	Asignación Directa	INGRESOS PROPIOS 2010	C	11-ene-10	11-ene-10	11-feb-10	25-ene-10	Construcción de 56 ML. calle de concreto de F'c=200 KG/CM2 con un ancho de 5.20 M. p.	HECELCHAKÁN	M2. 291.20	800 habitantes	\$ 111,544.12	\$ 109,707.93	\$ 107,010.99	100%	100%	*	
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	2	Asignación Directa	INGRESOS PROPIOS 2010	C	15-feb-10	15-feb-10	15-mar-10	14-mar-10	RECONSTRUCCIÓN DE 0.383 KM. DE PAVIMENTACIÓN CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 DE 5.5 MTS. DE ANCHO.	HECELCHAKÁN	KM 0.383	1500 habitantes	\$ 299,597.04	\$ 297,044.34	\$ 297,044.34	100%	100%	*	
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	3	Asignación Directa	INGRESOS PROPIOS 2010	C	15-feb-10	15-feb-10	15-mar-10	08-mar-10	RECONSTRUCCIÓN DE 0.400 KM. DE PAVIMENTACIÓN CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 DE 5.5 M. DE ANCHO.	HECELCHAKÁN	KM 0.400	1800 habitantes	\$ 376,301.01	\$ 368,275.34	\$ 368,275.33	100%	100%	*	
SH Vivienda	02-Ampliación de vivienda	4	Asignación Directa	INGRESOS PROPIOS 2010	C	29-abr-10	30-abr-10	11-jun-10	11-jun-10	TERMINACION DE LA OBRA EDIFICACION DE ACCIONES DE VIVIENDA PROGRESIVA (PIE DE CASA RURAL 2005).	CHUNKANAN, POBBOC Y SODZIL	11 acciones	11	\$ 398,583.68	\$ 398,349.63	\$ 398,349.62	100%	100%	*	
SH Vivienda	02-Ampliación de vivienda	5	Asignación Directa	INGRESOS PROPIOS 2010	C	29-abr-10	01-may-10	29-jun-10	29-jun-10	TERMINACION DE LA OBRA EDIFICACION DE ACCIONES DE VIVIENDA PROGRESIVA (PIE DE CASA RURAL 2005).	NOHALAL, CUMPICH, BLANCA FLOR Y SANTA CRUZ.	17 acciones	17	\$ 718,218.80	\$ 717,528.63	\$ 717,528.62	100%	100%	*	

**Total:**      **\$1,904,244.65**      **\$1,890,905.87**      **\$1,888,208.90**

Contratista / Dirección Ejecutora
DAPA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
INMOBILIARIA ORCEGA, S.A. DE C.V.
REDES Y CONSTRUCCI ONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
OVAP S.A. DE C.V. (Arq. Oscar Virgilio Ancheyta Poot)
INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S.A. DE C.V. (Arq. José Luis Gómez Rincon)