



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
Fuente de Financiamiento: Ramo 33 FAISM
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	Subprograma	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Modalidad de Asignación	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Monto Real				Ahorro Presupuestal	% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
						Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Contratado	Ejercido		Físico	Finan.	
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERRACERIA	04	24-febrero-2010	C	Asignación Directa	01-mar-2010	01-mar-2010	30-mar-2010	30-mar-2010	RECONSTRUCCIÓN DE 1.100 KM. Y 0.279 KM. DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	SODZIL	1.379 KM.	416	\$ 480,527.99	\$ 477,795.74	\$ 477,795.74	\$ 477,795.74	\$ 2,732.25	100%	100%	DAPA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERRACERIA	05	24-febrero-2010	C	Asignación Directa	01-mar-2010	01-mar-2010	30-mar-2010	29-mar-10	RECONSTRUCCIÓN DE 1.167 KM. DE TERRACERIA DE 5.00 M. DE ANCHO PROM.	CHUNKANAN	1.167 KM.	800 habitantes	\$ 379,842.38	\$ 376,678.83	\$ 376,678.83	\$ 376,678.83	\$ 3,163.55	100%	100%	LAZARO CANTO HERNANDEZ
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERRACERIA	06	26-febrero-2010	C	Asignación Directa	08-mar-2010	08-mar-2010	08-abr-2010	13-abr-10	RECONSTRUCCIÓN DE 0.965 KM. Y CONSTRUCCIÓN 0.320 KM. DE TERRACERIA DE 5 M. DE ANCHO PROM.	CUMPICH	1.285 KM.	900 habitantes	\$ 454,588.56	\$ 452,952.60	\$ 452,952.60	\$ 452,952.60	\$ 1,635.96	100%	100%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V.
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERRACERIA	07	26-febrero-2010	C	Asignación Directa	08-mar-2010	08-mar-2010	08-abr-2010	29-mar-10	RECONSTRUCCIÓN DE 0.301 KM. Y CONSTRUCCIÓN 0.200 KM. DE TERRACERIA DE 5 M. DE ANCHO PROM.	CHUNKANAN	0.501 KM.	800 habitantes	\$ 185,780.12	\$ 184,390.44	\$ 184,390.44	\$ 184,390.44	\$ 1,389.68	100%	100%	ABRIL ANGELICA CANTO ZAPATA
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERRACERIA	12	31-marzo-2010	C	Asignación Directa	01-abr-2010	01-abr-2010	24-abr-2010	24-abr-2010	CONSTRUCCION DE 0.944 KM. DE TERRACERIA DE 5.70 M. DE ANCHO PROM.	POMUCH	0.944 KM	2000	\$ 520,409.77	\$ 520,036.27	\$ 520,036.27	\$ 520,036.26	\$ 373.51	100%	100%	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CISNEGAS)
SC-AGUA POTABLE	03D-CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION	13	15-abril-2010	C	Asignación Directa	22-abr-2010	22-abr-2010	30-jun-2010	30-jun-10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE CASSETAS, EQUIPOS DE BOMBEO	Varias	250 ML.	10000	\$ 632,032.70	\$ 627,282.77	\$ 627,282.77	\$ 627,179.61	\$ 4,853.09	100%	100%	JUAN CARLOS PALMA SERRANO
SF-Pavimentación	010-Concreto	17	25-junio-2010	C	Asignación Directa	30-jun-10	30-jun-10	30-jul-10	09-jul-10	Construcción de 529.5 M2. Calle de concreto de F' C= 200 KG/CM2. con 10 cms. de espesor.	Cumpich	529.5 M2.	150	\$ 161,220.47	\$ 158,395.05	\$ 158,395.05	\$ 158,395.05	\$ 2,825.42	100%	100%	RICARDO JAVIER LOEZA REA
SG-Electrificación	01-Ampliación	19	12-julio-2010	C	Asignación Directa	14-jul-10	14-jul-10	14-ago-10	14-ago-10	Ampliación de red de energía eléctrica en baja tensión	Varias (Pomuch y Hkán.)	1.05 KM	1200	\$ 316,128.92	\$ 313,875.47	\$ 313,875.47	\$ 313,875.47	\$ 2,253.45	100%	100%	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CISNEGAS)
SC-AGUA POTABLE	03-CONSTRUCCION DE TANQUE	21	19-julio-2010	C	Asignación Directa	21-jul-10	21-jul-10	30-sep-10	30-sep-10	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	MONTEBELL O	1 tanque	800	\$ 597,539.68	\$ 593,984.93	\$ 593,984.93	\$ 584,169.97	\$ 13,369.71	100%	100%	JUAN CARLOS PALMA SERRANO
SF-Pavimentación	010-Concreto	22	19-julio-2010	C	Asignación Directa	21-jul-10	21-jul-10	21-sep-10	10-sep-10	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 24	HECELCHAKAN	882 M2.	600	\$ 722,535.44	\$ 716,978.43	\$ 716,978.43	\$ 716,978.42	\$ 5,557.02	100%	100%	BMH DEL SURESTE S.DE R.L. DE C.V.
SF-Pavimentación	010-Concreto	23	26-julio-2010	C	Asignación Directa	28-jul-2010	28-jul-2010	28-ago-2010	28-ago-2010	CONSTRUCCION DE 1443 M2. CALLE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. CON 10 CMS. DE ESPESOR.	HECELCHAKAN	1443 M2.	800	\$ 540,211.29	\$ 539,230.40	\$ 539,230.40	\$ 534,250.10	\$ 5,961.19	100%	100%	CARLOS FCO. MARTINEZ DIONISIO



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
Fuente de Financiamiento: Ramo 33 FAISM
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	Subprograma	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Modalidad de Asignación	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Monto Real				Ahorro Presupuestal	% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
						Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Contratado	Ejercido		Físico	Finan.	
SE-URBANIZACIÓN	01A-CONSTRUCCION DE CALLES/TERACERIA	24	29-julio-2010	C	Asignación Directa	02-ago-2010	02-ago-2010	15-sep-2010	06-sep-2010	TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE 0.763 KM. DE 5 M. DE ANCHO PROM.	VARIAS (HECELCHAKAN Y CUMPICH)	0.763 KM.	1400	\$ 618,606.37	\$ 616,614.68	\$ 616,614.68	\$ 616,614.68	\$ 1,991.69	100%	100%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V. (JOSUE IVAN)
SG-ELECTRIFICACION	01-AMPLIACION	26	30-julio-2010	C	Asignación Directa	03-ago-2010	03-ago-2010	03-sep-2010	03-sep-2010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	POCBOC	310 ML.	400	\$ 331,420.58	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 1,420.58	100%	100%	WILBERT RAMON MAS TOLEDO
SG-ELECTRIFICACION	01-AMPLIACION	27	06-agosto-2010	C	Asignación Directa	10-ago-2010	10-ago-2010	10-sep-2010	10-sep-2010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	POMUCH (Col. Nueva)	740 ML.	600	\$ 534,868.92	\$ 533,720.63	\$ 533,720.63	\$ 533,711.29	\$ 1,157.63	100%	100%	EDGARDO CISNEGAS BALAN
SG-ELECTRIFICACION	01-AMPLIACION	28	16-agosto-2010	C	Asignación Directa	18-ago-2010	18-ago-2010	18-sep-2010	09-sep-2010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	VARIAS (Pomuch y Hechelchakan)	340 ML.	800	\$ 440,934.99	\$ 439,008.30	\$ 439,008.30	\$ 439,008.30	\$ 1,926.69	100%	100%	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (CISNEGAS)
SG-ELECTRIFICACION	01-AMPLIACION	29	19-agosto-2010	C	Asignación Directa	23-ago-2010	23-ago-2010	23-sep-2010	22-sep-2010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	VARIAS (Hechelchakan y Pomuch)	360 ML.	800	\$ 413,609.51	\$ 412,196.82	\$ 412,196.82	\$ 412,196.82	\$ 1,412.69	100%	100%	CLEOTILDE LOPEZ MARTINEZ
SF-PAVIMENTACION	020-ASFALTO	31	27-agosto-2010	AM		30-ago-2010	30-ago-2010	11-sep-2010	11-sep-2010	PAVIMENTACION DE 2.280 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 CON 5.50 DE ANCHO PROM.	POMUCH	2.280 KM.	3500	\$ 226,347.00	\$ 226,347.00	\$ 226,347.00	\$ 146,971.48	\$ 79,375.52	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	020-ASFALTO	32	10-septiembre-2010	AM		13-sep-2010	13-sep-2010	02-oct-2010	09-oct-2010	PAVIMENTACION DE 4.697 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 CON 5.00 DE ANCHO PROM.	VARIAS (MONTEBELLO MORALLA, CUMPICH)	4.697 KM.	6000	\$ 423,904.25	\$ 423,904.25	\$ 423,904.25	\$ 274,528.34	\$ 149,375.91	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	33	13-octubre-2010	C	Asignación Directa	15-oct-2010	15-oct-2010	15-nov-2010	03-nov-2010	RECONSTRUCCION DE 0.519 KM. DE PAVIMENTACION DE 5.50 M. DE ANCHO PROM.	POMUCH (calle 10 entre 23) Benito Juárez	0.519 KM.	800	\$ 513,560.51	\$ 513,381.11	\$ 513,381.11	\$ 513,381.11	\$ 179.40	100%	100%	CARLOS FCO. MARTINEZ DIONISIO
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	34	13-octubre-2010	C	Asignación Directa	15-oct-2010	15-oct-2010	15-nov-2010	15-nov-2010	RECONSTRUCCION DE 0.334 KM. DE PAVIMENTACION DE 6 M. DE ANCHO PROM.	HECELCHAKAN (Frac. San Juan)	0.334 KM.	300	\$ 360,178.63	\$ 358,562.24	\$ 358,562.24	\$ 358,562.24	\$ 1,616.39	100%	100%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V. (JOSUE IVAN)
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	35	13-octubre-2010	C	Asignación Directa	18-oct-2010	18-oct-2010	18-nov-2010	11-nov-2010	RECONSTRUCCION DE 0.237 KM. DE PAVIMENTACION DE 5.50 M. DE ANCHO PROM.	HECELCHAKAN (Frac. Gardenias)	0.237 KM.	200	\$ 235,576.18	\$ 234,563.55	\$ 234,563.55	\$ 234,563.55	\$ 1,012.63	100%	100%	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (ricardo ortegon)
SF-Pavimentación	04B-Reconstrucción de calles/asfalto	36	13-octubre-2010	C	Asignación Directa	18-oct-2010	18-oct-2010	18-nov-2010	11-nov-2010	RECONSTRUCCION DE 0.370 KM. DE PAVIMENTACION DE 5.50 M. DE ANCHO PROM.	POMUCH (calle 10 entre 17 y 21)	0.370 KM.	600	\$ 366,075.12	\$ 365,072.24	\$ 365,072.24	\$ 365,072.24	\$ 1,002.88	100%	100%	ABRIL ANGELICA CANTO ZAPATA
SH-VIVIENDA	030-PAQUETES DE MATERIALES	38	28-diciembre-2010	C		29-dic-10	29-dic-10	31-dic-10	31-dic-10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2010 (LAMINAS ZINTRALUM CAL 3 DE 3.05 M.)	VARIAS	363	30	\$ 66,697.64	\$ 66,697.64	\$ 66,697.64	\$ 66,697.64	\$ -	100%	100%	PLANEACION

Total: **\$9,522,597.02** **\$9,481,669.39** **\$9,481,669.39** **\$9,238,010.18** **\$284,586.84**