



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: HIDROCARBUROS 2010
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al _____

Programa	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real				% Avance		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora	
				Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Por Ejercer aprobado	Físico	Finan.	Si	No		
SH-VIVIENDA	02-HD	11-febrero-2011	C	14-feb-11	14-feb-11	31-mar-11		CONSTRUCCION DE 14 FOSAS SEPTICAS	CHUNKANAN	14 FOSAS	14	\$ 125,211.86	\$ 125,022.67		\$ 125,022.67					JOSE CARMEN AGUILAR QUINTERO (avelino)	
Total:												\$125,211.86	\$125,022.67	\$0.00	\$125,022.67						