



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: HIDROCARBUROS 2010
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	No. De Obra	Modalidad de Asignación	Modalidad de Ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
				Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Finan.	
SE-URBANIZACIÓN	01-HD		AM	23-mar-10	23-mar-10	23-may-10	05-jun-10	Construcción de terracería de 6.00 Kms. de 5.00 Mts. de ancho promedio.	Dzotchen	6.00 Kms.	197	\$ 722,588.42	\$ 722,588.42	\$ 458,102.10	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SE-Urbanización	02-HD		AM	01-jun-10	01-jun-10	31-jul-10	28-ago-10	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica en frío.	Varias	7,000 M2.	2000	\$ 286,510.00	\$ 286,510.00	\$ 265,100.38	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SE-URBANIZACIÓN	03-HD		AM	21-jun-10	21-jun-10	25-sep-10	30-oct-10	Reconstrucción de 6.00 Kms. de terracería de 5.5 M. de ancho prom. (camino saca cosecha X'kibick)	Pomuch	6.00 Kms.	300	\$ 804,526.74	\$ 804,526.74	\$ 519,561.36	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SE-URBANIZACIÓN	07-HD		AM	13-dic-10	13-dic-10	12-mar-11		Construcción de terracería de 3.00 Kms. de 5.00 Mts. de ancho prom. (Camino saca cosecha).	Hecelchakán	3.00 Kms.	100	\$ 385,310.82	\$ 385,310.82	\$ 23,400.00	6%	6%	OBRAS PUBLICAS (se ejecutara entre 2010 y 2011)

AM=Administración Municipal (Directa)

Total: **\$2,198,935.98** **\$2,198,935.98** **\$1,266,163.84**