



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Fuente de Financiamiento: Ramo 33 FAISM
100.14.10 Avance Físico - Financiero

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Programa	No. De Obra	Fecha de Aprobación	Modalidad de Ejecución	Modalidad de Asignación	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Monto Real			Ahorro Presupuestal	% Avance		Contratista / Dirección Ejecutora
					Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido		Físico	Finan.	
SF-PAVIMENTACION	08	26-marzo-2010	AM		29-mar-2010	29-mar-2010	03-abr-2010	03-abr-2010	PAVIMENTACION DE 1.167 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20.	CHUNKANAN	1.167 KM.	800 habitantes	\$ 191,037.90	\$ 191,037.90	\$ 81,447.02	\$ 109,590.88	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	09	26-marzo-2010	AM		05-abr-2010	05-abr-2010	10-abr-2010	10-abr-2010	PAVIMENTACION DE 0.501 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20.	CHUNKANAN	0.501 KM.	800 habitantes	\$ 82,013.70	\$ 82,013.70	\$ 36,365.63	\$ 45,648.07	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	10	30-marzo-2010	AM		12-abr-2010	12-abr-2010	17-abr-2010	17-abr-2010	PAVIMENTACION DE 1.379 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20.	SODZIL	1.379 KM.	416	\$ 225,742.30	\$ 225,742.30	\$ 116,311.80	\$ 109,430.50	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	11	30-marzo-2010	AM		19-abr-2010	19-abr-2010	24-abr-2010	24-abr-2010	PAVIMENTACION DE 1.285 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20.	CUMPICH	1.285 KM.	900 habitantes	\$ 210,354.50	\$ 210,354.50	\$ 99,234.52	\$ 111,119.98	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	31	27-agosto-2010	AM		30-ago-2010	30-ago-2010	11-sep-2010	11-sep-2010	PAVIMENTACION DE 2.280 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 CON 5.50 DE ANCHO PROM.	POMUCH	2.280 KM.	3500	\$ 226,347.00	\$ 226,347.00	\$ 146,971.48	\$ 79,375.52	100%	100%	OBRAS PUBLICAS
SF-PAVIMENTACION	32	10-septiembre-2010	AM		13-sep-2010	13-sep-2010	02-oct-2010	09-oct-2010	PAVIMENTACION DE 4.697 KM. CON DOS SELLOS DE ASFALTO AC-20 CON 5.00 DE ANCHO PROM.	VARIAS (MONTEBELLO, NOHALAL, CUMPICH)	4.697 KM.	6000	\$ 423,904.25	\$ 423,904.25	\$ 274,528.34	\$ 149,375.91	100%	100%	OBRAS PUBLICAS

AM= Administración Municipal (Directa)

Total:

\$1,359,399.65	\$1,359,399.65	\$754,858.79	\$604,540.86
-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------